

N°	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	obre 05/10 12/10 19/10 26/10	Novembre 02/11 09/11 16/11 23/11	Décembre 30/11 07/12 14/12 21/12 28/12	Janvier 04/01 11/01 18/01 25/01	Février 01/02 08/02 15/02 22/02	Mars 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03
1	Travaux de terrassements	233,5 jrs	Sam 01/08/26	Mer 10/11/27							
2	Travaux de décapage	76,5 jrs	Sam 01/08/26	Jeu 31/12/26							
3	Travaux des Déblais et masque sur talus	136,5 jrs	Mar 01/09/26	Lun 31/05/27							
4	Travaux de remblais	218 jrs	Mar 01/09/26	Mer 10/11/27							
5	MUR 3 — mur de soutènement n°3	92,23 jrs	Lun 19/10/26	Mer 27/01/27							
6	Travaux préparatoires	4 jrs	Lun 19/10/26	Jeu 22/10/26		4 jrs					
7	Semelles	85,6 jrs	Ven 23/10/26	Lun 25/01/27		85,6 jrs					
8	Voiles	85,7 jrs	Lun 26/10/26	Mer 27/01/27		85,7 jrs					
9	FIN MUR 3 — remblai libéré (lot terrassements)	0 jr	Mer 27/01/27	Mer 27/01/27		◆ 27/01					
10	DALOTS	136,6 jrs	Mer 14/10/26	Mer 17/03/27							
11	OHD 360 — 2 × 2,00×2,00 — PK 36+049,69	78,85 jrs	Mer 21/10/26	Jeu 14/01/27							
12	OHD 360 — radiers	41,13 jrs	Mer 21/10/26	Sam 05/12/26		41,13 jrs					
13	OHD 360 — cadres	46,86 jrs	Sam 24/10/26	Mar 15/12/26		46,86 jrs					
14	OHD 360 — tête aval	58,56 jrs	Sam 24/10/26	Sam 26/12/26		58,56 jrs					
15	OHD 360 — tête amont	36,89 jrs	Sam 21/11/26	Ven 01/01/27		36,89 jrs					
16	Fin des travaux OHD 360	0 jr	Ven 01/01/27	Ven 01/01/27		◆ 01/01					
17	Épreuve OHD 360	1 jr	Mer 13/01/27	Jeu 14/01/27		1 jr					
18	OHD 364 — 3 × 2,00×2,00 — PK 36+408,30	81,82 jrs	Mer 21/10/26	Dim 17/01/27							
19	OHD 364 — radiers	45,44 jrs	Mer 21/10/26	Mer 09/12/26		45,44 jrs					
20	OHD 364 — cadres	49,75 jrs	Sam 24/10/26	Ven 18/12/26		49,75 jrs					
21	OHD 364 — tête aval	54,66 jrs	Sam 24/10/26	Mer 23/12/26		54,66 jrs					
22	OHD 364 — tête amont	34,37 jrs	Sam 28/11/26	Lun 04/01/27		34,37 jrs					
23	Fin des travaux OHD 364	0 jr	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27		◆ 04/01					
24	Épreuve OHD 364	1 jr	Sam 16/01/27	Dim 17/01/27		1 jr					
25	OHD 367 — 3 × 2,00×2,00 — PK 36+691,84	72,58 jrs	Mer 21/10/26	Jeu 07/01/27							
26	OHD 367 — radiers	42,94 jrs	Mer 21/10/26	Dim 06/12/26		42,94 jrs					
27	OHD 367 — cadres	46,93 jrs	Lun 26/10/26	Mer 16/12/26		46,93 jrs					
28	OHD 367 — tête aval	56,58 jrs	Lun 26/10/26	Ven 25/12/26		56,58 jrs					
29	OHD 367 — tête amont	55,95 jrs	Lun 26/10/26	Jeu 24/12/26		55,95 jrs					
30	Fin des travaux OHD 367	0 jr	Ven 01/01/27	Ven 01/01/27		◆ 01/01					
31	Épreuve OHD 367	1 jr	Mer 06/01/27	Jeu 07/01/27		1 jr					
32	OHD 374 — 3 × 2,50×2,00 — PK 37+381,16	56,9 jrs	Ven 25/12/26	Mer 24/02/27							
33	OHD 374 — radiers	25 jrs	Ven 25/12/26	Mer 20/01/27		25 jrs					
34	OHD 374 — cadres	31 jrs	Jeu 31/12/26	Mar 02/02/27		31 jrs					
35	OHD 374 — tête aval	31,3 jrs	Mer 30/12/26	Mar 02/02/27		31,3 jrs					
36	OHD 374 — tête amont	34,9 jrs	Mar 05/01/27	Jeu 11/02/27		34,9 jrs					
37	Fin des travaux OHD 374	0 jr	Jeu 18/02/27	Jeu 18/02/27		◆ 18/02					
38	Épreuve OHD 374	1 jr	Mar 23/02/27	Mer 24/02/27		1 jr					
39	OHD 387 — 3 × 2,50×2,00 — PK 38+674	53,8 jrs	Lun 04/01/27	Mer 03/03/27							
40	OHD 387 — radiers	6,5 jrs	Lun 04/01/27	Lun 11/01/27		6,5 jrs					
41	OHD 387 — cadres	14,5 jrs	Sam 09/01/27	Lun 25/01/27		14,5 jrs					
42	OHD 387 — tête aval	32,5 jrs	Ven 08/01/27	Ven 12/02/27		32,5 jrs					
43	OHD 387 — tête amont	35,3 jrs	Lun 11/01/27	Jeu 18/02/27		35,3 jrs					
44	Fin des travaux OHD 387	0 jr	Jeu 18/02/27	Jeu 18/02/27		◆ 18/02					
45	Épreuve OHD 387	1 jr	Mar 02/03/27	Mer 03/03/27		1 jr					
46	OHD 393 — 4 × 2,50×2,00 — PK 39+309	56,6 jrs	Ven 08/01/27	Mer 17/03/27							
47	OHD 393 — radiers	15,5 jrs	Ven 08/01/27	Lun 25/01/27		15,5 jrs					
48	OHD 393 — cadres	12,5 jrs	Mer 20/01/27	Mer 03/02/27		12,5 jrs					
49	OHD 393 — tête aval	35,3 jrs	Mar 19/01/27	Ven 26/02/27		35,3 jrs					
50	OHD 393 — tête amont	35,1 jrs	Lun 25/01/27	Jeu 04/03/27		35,1 jrs					
51	Fin des travaux OHD 393	0 jr	Jeu 04/03/27	Jeu 04/03/27		◆ 04/03					
52	Épreuve OHD 393	1 jr	Mar 16/03/27	Mer 17/03/27		1 jr					
53	OHD 424 — 5 × 2,00×1,50 — PK 42+416,93	106,8 jrs	Mer 14/10/26	Sam 06/02/27							
54	Longueur et ouverture OHD 424 tranchées par la MOE	0 jr	Mer 14/10/26	Mer 14/10/26		◆ 14/10					
55	OHD 424 — radiers	6 jrs	Mer 23/12/26	Mar 29/12/26		6 jrs					
56	OHD 424 — cadres	11,5 jrs	Mar 29/12/26	Sam 09/01/27		11,5 jrs					
57	OHD 424 — tête aval	21,5 jrs	Lun 28/12/26	Mar 19/01/27		21,5 jrs					

	<table> <tr> <td>Tâche</td><td></td></tr> <tr> <td>Jalon</td><td></td></tr> <tr> <td>Récapitulative</td><td></td></tr> <tr> <td>Récapitulative du projet</td><td></td></tr> </table>	Tâche		Jalon		Récapitulative		Récapitulative du projet	
Tâche									
Jalon									
Récapitulative									
Récapitulative du projet									

